

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji w 2018 roku zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Działdowo”

Zadanie pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Działdowo” zrealizowane zostało przy udziale środków finansowych właścicieli nieruchomości objętych zakresem projektu oraz dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz ze środków własnych Gminy Działdowo.

W dniu 12.02.2018r. wniosek o dofinansowanie ww. zadania został przesłany przez System Wniosków WFOŚiGW w Olsztynie. Przedmiotowy wniosek obejmował usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości **85,044 Mg**, w tym: 1) odbiór, transport i unieszkodliwienie **82,119 Mg** wyrobów zawierających azbest oraz demontaż, transport i unieszkodliwienie **2,925 Mg** wyrobów zawierających azbest. Gmina Działdowo została zakwalifikowana przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie do finansowania w ramach *Programu Dotacyjnego – Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie Azbestu* w roku 2018r. w formie dotacji wstępnie do kwoty **14 000,00 zł** (promesa z dnia 02.05.2018r. znak: EI.302-00003/2018).

W dniu 13.07.2018r. po wyłonieniu Wykonawcy zadania poprawiony wniosek został przesłany przez System Wniosków WFOŚiGW w Olsztynie z kwotą dofinansowania w wysokości **14 000,00 zł**. Po otrzymaniu informacji o decyzji Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie o przyznaniu w dniu 23.08.2018r. dofinansowania w formie dotacji do kwoty 9 500,00 zł poprawiony wniosek został przesłany przez System wniosków WFOŚiGW w Olsztynie z kwotą dofinansowania w wysokości **9 500,00 zł**.

Umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie została zawarta w dniu 05.09.2018r. i została opatrzona numerem **00141/18/03022/OZ-LZ/D**. Dotujący udzielił Dotowanemu dotacji do kwoty **9 500,00 zł** na realizację ww. zadania przy planowanym koszcie zadania – **24 070,20 zł**.

W trakcie realizacji zadania okazało się, że wartość zrealizowanych prac jest niższa niż zakładano na etapie planowania zadania ze względu na to, iż rzeczywista masa odpadów przekazanych na składowisko jest mniejsza niż przewidywano. Po przeprowadzeniu wszystkich robót i przeważeniu odpadów okazało się, że łączna ilość wyrobów zawierających azbest wynosi **73,335 Mg**, które to odpady zostały wywiezione i przekazane na składowisko odpadów w m. Rachocin – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o. -Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami w Rachocinie, ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc. W wyniku realizacji zadania **71,449 Mg** wyrobów zawierających azbest zostało odebranych, przetransportowanych i unieszkodliwionych a **1,886 Mg** wyrobów zawierających azbest zostało zdemontowanych, przetransportowanych i unieszkodliwionych.

W dniu 14.09.2018r. wystąpiono do WFOŚiGW w Olsztynie o aneksowanie zawartej umowy z dnia 05.09.2018r. w zakresie wartości realizacji zadania (kwota dotacji – **9 500,00 zł**, przy całkowitym koszcie zadania wynoszącym **22 075,94 zł**) oraz w zakresie zmiany terminów zakończenia zadania, spłaty środków oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających wykonanie zadania i dostarczenia rozliczenia finansowego zadania.

Zgodnie z umową i aneksem do umowy w wyniku realizacji zadania został osiągnięty następujący efekt ekologiczny/rzeczowy – unieszkodliwienie **73,335 Mg** wyrobów zawierających azbest.

Wykonawcą zadania była firma **PRO-EKO SERWIS Sp. z o.o. Bierzewice 62, 09-500 Gostynin** w ramach umowy Nr GKŚ.032.44.2018 z dnia 28.06.2018r. oraz aneksem Nr 1

z dnia 17.07.2018r do ww. umowy. Zgodnie z ww. umową Wykonawca zobowiązany był do wykonania prac w terminie do 30.09.2018r., natomiast w terminie do 31.10.2018r. zobowiązany był do rozliczenia umowy. Wykonawca prac realizował zadanie w okresie do końca sierpnia br. Protokół odbioru końcowego wykonanych prac spisany został w dniu 07.09.2018r.r. Natomiast faktura dotycząca 85% kosztów realizacji przedmiotowego zadania została przedłożona w dniu 17.09.2018r.

Na stronie internetowej Gminy Działdowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Działdowo zamieszczona została informacja o realizacji zadania z uwzględnieniem źródeł finansowania.